

Zápis o jednání finančního výboru dne 13. 5. 2024

Datum konání: 13. 5. 2024

Přítomni: Kellner, Bašta, Kejval

Omluveni: Trylč, Horký

Hosté: Volfová, Deutsch

Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 18.06.2024 08:03:32
Č.j.: OVU-8671/24-
listy: 1 přílohy: 0



muckup24j0041v

Program

1. Zahájení
 - Jednání finančního výboru zahájil předseda FV p. Kellner přivítáním přítomných členů finančního výboru včetně přizvaných. Výbor je tak usnášeníschopný v počtu 3 osob.
2. Schválení programu jednání
 - Všichni přítomní členové finančního výboru souhlasili s navrženými body programu.
3. Stav plnění rozpočtu města za I.Q./2024
 - Členové FV byli seznámeni se stavem čerpání rozpočtu za leden až březen roku 2024, viz příloha č. 1.
Příjmy – plněny poměrově v souladu s rozpočtem
Výdaje – běžné výdaje – plněny poměrově v souladu s rozpočtem
- investiční výdaje – viz bod zápisu č. 4
 - Usnesení: Finanční výbor vzal na vědomí stav čerpání rozpočtu za I.Q./2024
 - Pro: 3; Proti: 0
 - Usnesení bylo přijato
4. Stav investičních akcí
 - Členům FV byl Ing. Daliborem Deutschem, vedoucím ORIŽP, přednesen stav investičních akcí:
 1. akce Rekonstrukce Nerudovy ulice: probíhají dokončovací práce a úpravy, veřejné osvětlení a schody u kašny na náměstíčku mají být ukončeny do 30.6.; k datu 13.5. bylo proplaceno cca 50 % z rozpočtu roku 2024
 2. akce Chodník Děčinská: čeká se na vrtnou soupravu, na místě stavební nedodělky, k 13.5. má stavba celkové zpoždění
 3. akce Obytná zóna Skalka: časový skluz, firma Vodohospodářské stavby Teplice, s. r. o. hledala subdodavatele, zkolaudována část vodovodu, v nejbližší době se bude dělat kolaudace další části vodovodu a kanalizace;
 4. akce Vodovod Líska: předáno staveniště, akce již začala, zatím bez problému, neproběhla zatím žádná platba
 5. akce Chodník Žižkova ulice: stavba začala, zatím bez problému, k 13.5.2024 neproběhla žádná platba
 6. akce Cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov: stavba začala, zatím bez fakturace

7. akce Nízkoprahové centrum v Domě kultury: akce ještě nezačala

8. akce Sjezd ke sportovní hale: příprava veřejné zakázky

- Usnesení: Finanční výbor vzal na vědomí sdělení Ing. D. Deutsche o stavu investičních akcí
- Doporučení: u akce Chodník Děčínská pohlídat uplatnění sankcí vůči stavební firmě a výši vícenákladů; u akce Obytná zóna Skalka pohlídat termíny zhotovení a v případě pozdní realizace plnění bankovní záruky
- Pro: 3; Proti: 0
- Usnesení bylo přijato

Termín dalšího jednání finančního výboru stanoven na: 05.06.2024

Zapsal(a): Ing. Jitka Volfová

Schválil(a):