

Stav vybraných investičních akcí

Rekonstrukce ulice Nerudova vč. odvodnění, Česká Kamenice		Akce je ukončena
Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice		Stavba je dokončena. Dodělávají se konečné nedodělky, (zábradlí), dokončují se opěrné zdi u č.p. 118 a č.p. 130
Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny „Skalka“		Stavba je dokončena, provádí se reklamační práce a nedodělky (veřejné osvětlení, sjezdy apod).
Dokončení vodovodního řadu Líška, Česká Kamenice		Pokládka vodovodu je prakticky hotová. Připravuje se dokumentace pro přípojky pro jednotlivé nemovitosti
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice		Dokončuje se opěrná zeď u kaple a opravují nedodělky.
Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		Dokončuje se pokládka svrchní betonové vrstvy.
Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice		Stavba je prakticky dokončená, dodělávají se konečné úpravy a připravuje se předání stavby.
Knihovna v Domě kultury - dětské oddělení		Stavba je hotová a předaná, probíhá kolaudace
Kodus		Dokončuje se výběr zhotovitele stavby
Koupaliště a kemp		Probíhá úprava levé části kempu - jsou vybudovány opěrné zdi, osazují se obytné kontejnery, provádí úprava svahu a cest. Připravuje se dokumentace k pravé části kempu.