



# Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

VEDENÍ MĚSTA

Váš dopis

č.j.:

Ze dne: 01.02.2021

Naše č.j.: VM-1167/21-JPap - 175/2021

Vyřizuje: Jan Papajanovský

Linka: +420 412 151 533

Datum: 04.02.2021

E-mail: [posta@ceska-kamenice.cz](mailto:posta@ceska-kamenice.cz)

ID datové


schránky: cu5bsdg



muckvp21v000ft



Pan



Vážený pane 

v odpovědi na Vaše dotazy uvádíme:

1. Za stavební dohled byl zodpovědný p. Antonín Poc jako technický dozor investora, pí. Marcela Bezděková jako autorský dozor a Ing. Hana Karlíčková jako zástupkyně investora pro stavbu.
2. K dotazům ohledně jednotlivých položek a stříšky:
  - a. připomínka k nerealizovanému zakrytí lešení – pol. 59, 60 a 61 = Skutečně nebylo provedeno / jde o celkovou částku 6.700,41 Kč / bylo však provedeno zakrytí oken, které bylo i opravováno a doplňováno (ve výkazu výměr byly na tyto práce 3 m<sup>2</sup>); rovněž lze zdůvodnit neprovádění a profakturování ochranné sítě jako zápočet do doplnění zarážek okenních křídel do rámu, které nebylo uvedeno jako samostatná specifikace u truhlářských výrobků a byly následně doplněny.
  - b. položky 63-66 nejsou duplikované, lešení bylo i uvnitř výtahové šachty.
  - c. markýza je naceněna a odsouhlasena, bližší specifikace než v pohledu (PD) – viz příloha, nejsou = je uvedeno provedení „polykarbonát a nerez profily“



LEGENDA VÝTAHU  
 FASÁDA - HLADKÁ OMÍTKA ROZČLENĚNÁ ŘÍMSAMI  
 BAREVNĚ SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM - ŽLUTÁ  
 KRYTINA - LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BAREVNĚ SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍ KRYTINOU  
 MARKÝZA - POLYKARBONÁT A NEREZOVÉ PROFILY

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT
	Ing. M. Bardzák
INVESTOR	Město České Kamenice
MÍSTO STAVBY	Parocného 535, České Kamenice
<b>REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU          ZŠ TGM A GYMNAZIA          V ČESKÉ KAMENICI, PALACKÉHO 535          ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM</b>	
POHLEDY	

- d. oprava kotvení byla provedena 2. 2. 2021, následně však došlo k jejímu výraznému poškození = probíhá řešení / domlouváme se zhotovitelem výměnu a doplnění sněhových zachytávačů na střechu
- e. dále té stříška, že v popisu ve výkazu výměr je uvedeno


<i>vchodová stříška s nosnou kovovou konstrukcí a zastřešení z polykarbonátu 1500x900 mm</i>	<i>kus</i>	<i>0,00</i>
--	------------	-------------

a tento popis je splněn. Pro případné spory platí výkaz výměr a specifikace v něm uvedené.

3. Rozdělení zakázky je v kompetenci rady města a bylo provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zpoždění díla bylo způsobeno zejména nutnou změnou technologie v průběhu realizace, kterou neodhalily sondy prováděné v průběhu projektové přípravy.
4. Zakázku realizovala v roce 2019 Stavební firma Bardzák.
5. Žádná smlouva bez výběrového řízení realizována nebyla, proběhlo poptávkové řízení oslovením tří dodavatelů, jak je zdokumentováno v dokumentaci k poptávkovému řízení, zodpovědný za jeho průběh byl starosta města a městský architekt, nikoliv pan [REDACTED]
6. Rozpočet byl ve fázi investičního záměru zpracován městským architektem a jako cenová nabídka jedním z potenciálních dodavatelů, ve fázi realizace byl potom ověřen proběhlým poptávkovým řízením.

S pozdravem

Jan Papajanovský  
 starosta města





muckvp21j000ko

*konvenční mo 613*  
Radě města Česká Kamenice  
Náměstí Míru č.p. 219  
407 21 Česká Kamenice

**Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.**

Ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

- Kdo je zodpovědný za stavební dohled nad realizací veřejné zakázky „ Výtah u ZŠ T.G.Masaryka v Palackého ulici „

Dle veřejně dostupných informací došlo při realizaci a konečném vyúčtování investiční akce k chybám, které finančně poškodily město Česká Kamenice. Konkrétně se jedná o položky rozpočtu evidované dle smlouvy o dílo pod číslem 59, 60, 61, 63 – 66 a položky č. 165.

V případě položek č. 59,60 a 61 nedošlo k věcnému plnění, přesto byla provedena úhrada. **(mtž. a dmtž. ochranných sítí nebyla v průběhu realizace uskutečněna – lze doložit foto, byla prováděna průběžná vizuální kontrola)** U položek 63,64,65 a 66 se jedná o opakované uplatnění finančního plnění, jelikož identická platba byla již uhrazena. Poslední položka evidovaná pod č.165 je nadhodnocena, osazená stříška nemá hodnotu stanovenou ve SOD.

Dle dostupných a snadno ověřitelných zdrojů je hodnota zastřešení cca 4 800,- Kč, a to včetně montáže. (ta je provedena mizerně, jelikož pravá, horní strana ukotvení je uvolněná, a tím vzniká riziko úrazu!)

- Kdo je zodpovědný za rozdělení veřejné zakázky, a tím i zpoždění plnění díla z důvodu nekvalitně provedených prací.
- Kdo realizoval zakázku výstavby podzemní části výtahové šachty?

Vzhledem k výši škody, která přesahuje limit pro trestně právní řízení žádám o zřízení škodní komise.

- Proč byla uzavřena SOD na dodávku a montáž zámečnických prvků (Ponorka a Jehla) bez výběrového řízení. Zveřejněná SOD neobsahuje položkový rozpočet a opět došlo k rozdělení VZ. Dopravu zajišťuje pan [REDACTED]. Zavádějícím faktem je, že se jedná o přímý příbuzenský vztah. Zdůrazňuji, že v případě [REDACTED] se nejedná o ojedinělé jednání. Již za mého působení pověřil svého příbuzného realizací výroby a osazení zábradlí na náměstí Míru. Další zakázky bez VŘ výhodně dojednával v případě realizace přípojky V.O. na Zámecký vrch a realizaci obnovy ZŠ T.G.Masaryka v roce 2015.
- Kdo vypracoval rozpočet na výše uvedenou akci, kdy cena převyšuje částku 750 000,- Kč. V tomto případě požaduji doložit odborné posouzení kompletní finanční částky nezávislou osobou.

Zároveň konstatuji, že v případě osoby pana [REDACTED] dochází ke střetu zájmů.

V České Kamenici dne 21.12. 2020

