

# město ČESKÁ KAMENICE

## místní část obec LÍSKA

### situace č. 2

#### LEGENDA :

----- HRANICE STAVENIŠTĚ stavby DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA – ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

➡ TRASA a SMĚR PŘÍJEZDU na STAVENIŠTĚ STAVBY DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA

■ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = BUŇKA a HYGIENICKÉ WC a MEZIDEPONIE SYPKÝCH HMOT na POZEMKU č. 1427 – trvalý travní porost v k.ú. Líska, VLASTNÍK Město ČESKÁ KAMENICE, Nám. Míru č.p. 219  
VYBRANÝ DODAVATEL SI s VLASTNÍKEM PROJEDNÁ NÁJEM POZEMKU výměry 2.098 m<sup>2</sup>

➡ SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY stavby DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA

– Pro VYHOTOVENÍ HARMOGRAMU NEJSOU DOSTATEČNÉ PODKLADY, NENÍ ZNÁM DODAVATEL

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy. Veřejná silniční doprava bude po úsecích v místních komunikacích v obci Líska plně uzavřena. Uzavírka bude značena svislým dopravním značením č. B1 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel a č. Z2 – zábrana pro označení uzavírky. Značení se bude posunovat max. po 150 metrech. Vybraný dodavatel vypracuje termínově konkrétní dopravně inženýrské opatření a odsouhlasí na DI Policie Děčín pro místní komunikace v obci. Objezdová trasa je možná.

#### IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 269 m ( materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2 )
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 3 ks
- podzemní plinoprátkový hydrant DN 80 mm, PN10, 2 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 13,5 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 269 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 6 ks

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT na STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

#### IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1

- potrubí vodovodu řad L1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 90 m ( materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2 )
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu L, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 90 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 0 ks

## situace č. 2

### DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souřadnicový systém : JTSK

VODOHOSPODÁŘSKÉ		PROJEKT NOVÝ BOR	
YIPRAVOVAL	ING. JOSEF FILBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR, Žitkova 205, PŠČ 473 01, IČO 12073709	FORMÁT	A0
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	DATUM	VL 2022
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE	ÚČEL	DPS
		MĚŘITVO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/16
		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
			C.19